

평화누리길 어울림센터 조성 현황

□ 사업개요

- 기간/위치 : '18. 4. ~ '23. 8. / 연천군 근남면 옥계리 552 및 552-2번지 일원
- 규 모 : 부지면적 1,325㎡, 건축연면적 696.95㎡(1개동, 3층)
- 사업내용 : 관광안내소, 전시홍보관, 커뮤니티 공간 등 방문객 편의시설 조성
- 총사업비 : 4,050백만원(국비 300, 도비 3,750)

구분	총사업비(천원)	'19년	'20년	'21년	비고
계	4,050,000	600,000	2,182,000	1,268,000	
국 비	300,000	300,000	-	-	
도 비	3,750,000	300,000	2,182,000	1,268,000	

□ 추진현황

- '18.07.04. : 지방재정 투자심사 완료
- '18.09.10. : 기본구상 용역 완료
- '19.10.21. : 공유재산관리계획 도의회 심의
- '21.06.21. : 건축공사 착공
- '23.02.15. : 인테리어공사 착공
- '23.08.11. : 건설공사(건축·토목) 준공


평화누리길 어울림센터 현장사진



평화누리길 어울림센터



2층 커뮤니티 공간



2층 교육장



3층 회의실